

Coordinación General de Planeación y Evaluación
Periodo de Información Abril-Junio

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH00130300208070	Rehabilitacion Parque Durango	1314075	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$1,862,746	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	100.00	\$0	Obra	4,716	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada
CHH00130300209307	Equipamiento De Parque Durango	1330003	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$456,530	\$456,987	\$456,987	\$456,987	\$456,987	\$228,265	\$228,265	49.95	\$0	Obra	4,716	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada en proceso de finiquito financiero
CHH00130300209425	Rehabilitacion Parque Juarez Nuevo	1314076	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$2,878,231	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	100.00	\$0	Obra	9,249	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada
CHH00130300213289	Equipamiento Parque Juarez Nuevo	1330004	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$840,915	\$841,757	\$841,757	\$841,757	\$841,757	\$420,458	\$420,458	49.95	\$0	Obra	9,249	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada físicamente en proceso de finiquito financiero

Coordinación General de Planeación y Evaluación
Periodo de Información Abril-Junio

Total: 46

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00130300208070	Rehabilitacion Parque Durango	1314075	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$1,862,746	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	100.00	\$0	Obra	4,716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130300213321	Parque Aguilas De Zaragoza	1314077	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$1,835,557	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	100.00	\$0	Obra	3,744	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130300213385	Equipamiento Parque Aguilas De Zaragoza	1330005	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$398,180	\$398,579	\$398,579	\$398,579	\$398,579	\$199,090	\$199,090	49.95	\$0	Obra	3,744	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en proceso de finiquito	
CHH00130300213487	Parque Los Alcaldes	1314078	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,844,660	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	100.00	\$0	Obra	5,278	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130300213528	Equipamiento Parque Los Alcaldes	1330006	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,358,044	\$1,359,403	\$1,359,403	\$1,359,403	\$1,359,403	\$679,022	\$679,022	49.95	\$0	Obra	5,278	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en proceso de finiquito	
CHH00130300213593	Parque Anapra	1314079	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$6,629,575	\$6,464,526	\$6,464,526	\$6,464,526	\$6,464,526	\$6,163,902	\$6,163,902	95.35	\$0	Obra	3,164	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminacion	
CHH00130300213646	Equipamiento Parque Anapra	1330007	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$918,947	\$919,867	\$919,867	\$919,867	\$919,867	\$459,474	\$459,474	49.95	\$0	Obra	3,164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en proceso de finiquito	
CHH00130300213685	Parque Municipio Libre	1314097	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,263,300	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	100.00	\$0	Obra	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130300213735	Parque Los Cisnes	1314106	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,585,082	\$1,171,180	\$1,171,180	\$1,171,180	\$1,171,180	\$1,014,602	\$1,014,602	86.63	\$0	Obra	6,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en proceso de finiquito	

Coordinación General de Planeación y Evaluación
Periodo de Información Abril-Junio

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00130300208070	Rehabilitacion Parque Durango	1314075	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$1,862,746	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	100.00	\$0	Obra	4,716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130400263633	Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Comunitario Pco. I.Madero	1332019	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,389,559	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130400263714	Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Com. Felipe Angeles	1332020	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$380,498	\$380,878	\$380,878	\$380,878	\$380,878	\$380,878	\$380,878	\$380,878	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130400263825	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica En Calle Camboya Tramo Calle Malasia A Calle Liberia	1314162	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$605,855	\$606,461	\$606,461	\$606,461	\$606,461	\$606,461	\$606,461	\$606,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130400263912	Equipamiento Parque Los Cisnes	1314107	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,708,584	\$2,761,727	\$2,761,727	\$2,761,727	\$2,761,727	\$2,353,035	\$2,353,035	\$2,353,035	85.20	\$0	Obra	6,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264037	Parque Diaz Ordaz	1314143	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,313,035	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130400264202	Ciclovía Riberas Del Bravo	1330010	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2013	\$194,168	\$194,362	\$194,362	\$194,362	\$194,362	\$194,362	\$194,362	\$194,362	100.00	\$0	Obra	40,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00130400265068	Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Blvd. Zaragoza	3706076	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,109,928	\$10,473,658	\$10,473,658	\$10,473,658	\$10,473,658	\$10,473,658	\$10,473,658	\$10,473,658	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00140200319689	Infraestructura Deportiva Del Parque Comunitario San Andres	3706329	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,043,291	\$2,041,248	\$2,041,248	\$1,332,061	\$1,332,061	\$399,618	\$399,618	\$399,618	19.58	\$0	parque	3,750	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso se entrego anticipo / Registro: obra en proceso
CHH00140200319702	Infraestructura Deportiva Del Parque Comunitario Revolución Mexicana	3706330	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,851,333	\$1,849,482	\$1,849,482	\$1,738,315	\$1,738,315	\$521,495	\$521,495	\$521,495	28.20	\$0	parque	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso se entrego anticipo / Registro: obra en proceso

Coordinación General de Planeación y Evaluación
Periodo de Información Abril-Junio

Total: 46

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00130300208070	Rehabilitacion Parque Durango	1314075	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$1,862,746	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	100.00	\$0	Obra	4,716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH00140200319713	Infraestructura Deportiva Del Parque Palo Chino	3706331	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,928,041	\$1,926,113	\$1,926,113	\$1,901,763	\$1,901,763	\$571,879	\$571,879	29.69	\$0	parque	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en inicio proceso se entregó anticipo	
CHH00140200319717	Infraestructura Deportiva Del Parque Comunitario Oasis Oriente	3706332	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,298,291	\$1,296,993	\$1,296,993	\$1,286,299	\$1,286,299	\$386,798	\$386,798	29.82	\$0	parque	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Física: se entregó anticipo en proceso de inicio / Registro: obra en proceso	
CHH00140200319868	Pavimentación De Calle Pera	3706361	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,663,331	\$1,661,668	\$1,661,668	\$1,595,580	\$1,595,580	\$467,017	\$467,017	28.11	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: en inicio se entregó anticipo / Registro: en inicio proceso	
CHH00140200319881	Pavimentación De Calle 1659 (1668)	3706362	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,075,245	\$1,075,245	\$1,075,245	\$939,525	\$939,525	\$274,043	\$274,043	25.49	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en inicio se entregó anticipo / Registro: obra inicio	
CHH00140200319942	Espacios Deportivos Para Nuestros Jóvenes Valle Verde	3706476	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,746,502	\$1,746,502	\$1,620,185	\$1,620,185	\$486,056	\$486,056	27.83	\$0	parque	6,399	100.00	0.00	Financiera: / Física: En fase de inicio se entregó anticipo / Registro: obra	
CHH00140200337623	Construcción De Domo En Escuela Primaria El Nigromante	1314259	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2013	\$187,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	100.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida
CHH13130400265127	Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Av. De Las Torres	3706077	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,778,065	\$3,420,718	\$3,420,718	\$3,420,718	\$3,420,718	\$3,420,718	\$3,420,718	\$3,420,718	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH13130400265229	Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Av. De Los Antecas	3706078	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$16,363,115	\$16,105,624	\$16,105,624	\$16,105,624	\$16,105,624	\$16,105,624	\$16,105,624	\$16,105,624	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH14140100315851	Inicio De Construcción De Hospital De Cancerología En Juárez, Chihuahua		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Salud	En Ejecución	2014	\$60,000,000	\$60,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o	
CHH14140100315852	Construcción De Parque Comunitario Lomas De San José En Juárez, Chihuahua		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,985,717	\$1,985,717						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o	
CHH14140100316023	Pavimentación De La Priv. Lázaro Cárdenas En La Colonia Terrenos Nacionales		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$602,618	\$602,618						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad	

Coordinación General de Planeación y Evaluación
Periodo de Información Abril-Junio

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00130300208070	Rehabilitación Parque Durango	1314075	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$1,862,746	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	100.00	\$0	Obra	4,716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
CHH14140100316024	Pavimentación De La Priv. Vicente Suárez En La Colonia Terrenos Nacionales		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,023,087	\$1,023,087							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en
CHH14140100316037	Inicio De Construcción De Hospital De Especialidades En Juárez, Chihuahua		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Salud	En Ejecución	2014	\$235,000,000	\$235,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en
CHH14140100316246	Rehabilitación Del Área Deportiva Del Parque De Las Tortugas		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	Suspendido	2014	\$10,000,000	\$10,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHH14140100316650	Pavimentación De Calle Don Juan En La Colonia Fray Garcia De San Francisco		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,078,622	\$1,078,622							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHH14140100316651	Pavimentación De Calle Fray Andrés López Garcia En La Colonia Fray Garcia De San Francisco		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,105,744	\$1,105,744							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHH14140100316657	Construcción De Parque Comunitario Colonia México 68 En El Municipio De Juárez, Chihuahua.		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,260,501	\$2,260,501							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o
CHH14140100317038	Construcción De Parque Comunitario Tierra Y Libertad En Juárez, Chihuahua		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,960,931	\$1,960,931							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o
CHH14140100317226	Infraestructura Parque Comunitario "Infonavit Ampliación Aeropuerto" Áreas Gimnasio Al Aire Libre Y Alumbrado General De La Calle Maguay Y Calle Citlaltepec		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$970,750	\$970,750							0.00		Luminaria	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en
CHH14140100317416	Primera Etapa De Rehabilitación Del Centro Histórico De Ciudad Juárez En Juárez, Chihuahua		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en
CHH14140100317977	Fonoteca De La Frontera		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	Suspendido	2014	\$1,000,000	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en
CHH14140100318159	Infraestructura Parque Comunitario "Del Maestro" Áreas De Gimnasio Al Aire Libre, Canchas De Usos Múltiples Y Alumbrado General De Canchas De La Calle Río De Janeiro Y Calle España		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,908,291	\$1,908,291							0.00		Luminaria	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en

Coordinación General de Planeación y Evaluación
Periodo de Información Abril-Junio

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00130300208070	Rehabilitacion Parque Durango	1314075	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES JUAREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$1,862,746	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	100.00	\$0	Obra	4,716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada	
CHH14140100318171	Inicio De Centro De Convenciones Y Exposiciones En Juárez, Chihuahua		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$100,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o	
CHH14140100318173	Cancha Deportiva De La Secundaria Federal No. 13, Col. México 68 En El Municipio De Juárez, Chihuahua.		Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,154,623	\$2,154,623							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o
CHH14140100318736	Pavimentación De Calle Fray Esteban De Perea En La Colonia Fray García De San Francisco		Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$934,541	\$934,541							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en